

АКТ

о гидropневматической промывке системы теплoпотребления

« 18 » 06 20 26г.

Объект промывки 2х этажное здание
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Победы, 1.
 (этажность, назначение, адрес)
МАДОУ «Детский сад №40»
 (наименование владельца)

Наличие приборов учета ДА ~~НЕТ~~ (не нужно вычеркнуть)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель **Потребителя**
 МАДОУ «Детский сад №40»

Заведующая, Вепрева Т.Н.
 (должность, Ф.И.О.)

представитель **Исполнителя**

АО «Управление тепловыми сетями»

Старший мастер СГЭ, Маркина М.А.
 (должность, Ф.И.О.)

произвели 18.06.2026 г. с 08:00 до 11:00 час. промывку системы отопления здания с применением сжатого воздуха через дренажный трубопровод Ду 40 мм.

Промывка производилась последовательной подачей водовоздушной смеси в подающий и обратный трубопровод системы отопления при давлении на сбросе 0,2 ати. и температуре воды 54 °С. Промывке подвергалось - стояков. Расход промывочной воды 18,20 тн. 0,93 Гкал. После окончания промывки дренаруемая вода соответствует исходной.

Представитель **Потребителя**

Вепрева Т.Н.

представитель **Исполнителя**
 АО «Управление тепловыми сетями»

Маркина М.А.

Нормы расхода воды для промывки оборудования систем теплоснабжения, тн /час.

Давление смеси со сжатым воздухом в сбросной линии, ати	Диаметры сбросной линии, мм					
	32	40	50	70	80	100
0,2	6,4	9,4	14,7	20,1	39,7	58,9
0,4	9,1	13,3	20,8	39,6	56,1	83,3
0,6	11,1	16,3	25,5	48,7	68,7	102,0

Табл.28,стр.132 « Эксплуатация водяных систем теплоснабжения» Ф.М. Фролов

При отсутствии замера давления на сбросной линии расход принимается при давлении 0,4 ати.